



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n. 27 del 11-08-2023

Oggetto: approvazione fine lavori di messa in sicurezza urgente strada consortile Casette di Mota

Bracciali	Alessandro	Comune di Grosseto
Lozzi	Andrea	Circoscrizione 1 (Barbanella)
Giachi	Roberto	Circoscrizione 3 (Gorarella)
Caoduro	Matteo	Circoscrizione 5 (Alberese-Rispescia)
Bartolini	Fabrizio	Circoscrizione 6 (Marina)
Monaci	Edoardo	Circoscrizione 7 (Braccagni-Montepescali)
Piccioni	Moreno	Circoscrizione 8 (Batignano-Istia-Roselle)

Risultano assenti: Lozzi Andrea, Monaci Edoardo, Piccioni Moreno.

Essendo valida l'adunanza, assume la Presidenza Alessandro Bracciali, Presidente del Consorzio, assiste il Segretario Sig. Lorenzo Egisti.

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge il _____

Il Segretario del Consorzio



Si attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi della legge dal _____ al _____

Il Messo Notificatore

Consorzio Strade Vicinali

Sede Legale Via Papa Giovanni XXIII 13B
Sede Amministrativa Via Civitella Paganico 2
58100 Grosseto – Tel e Fax 0564 488838
C.F. 92020150535
segreteria@stradevicinali.it
www.stradevicinali.it



CITTÀ DI GROSSETO

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con il verbale del Comitato Esecutivo n. 1 del 20-01-2023, ratificato con propria deliberazione n. 3 del 31-01-2023 veniva approvata la perizia per la messa in sicurezza della viabilità vicinale denominata “Casette di Mota” ed il computo metrico definitivo, redatto dal Geom. Gianni Rossi, per un importo lavori complessivo di € 9.936,29 tutto compreso;
- Considerato che con propria deliberazione n. 4 del 31-01-2023 venivano affidati i lavori di messa in sicurezza della strada consortile “Casette di Mota” alla ditta Artigiana Asfalti S.r.l. (P.IVA 00957150535) per un importo di € 7.910,44, tutto compreso, ed approvato il quadro economico definitivo per un importo di € 12.258,51;
- Vista la documentazione relativa alla fine dei lavori, presentata dal tecnico incaricato della Direzione Lavori Geom. Gianni Rossi e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento (Geom. Gianni Rossi), di seguito riepilogata ed allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante:
 1. relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione (prot. n. 20230058E del 22-06-2023);
- Vista, inoltre, la documentazione integrativa (prot. n. 20230072E del 20-07-2023) alla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il certificato di fine lavori e di pagamento, relativo all'intervento di messa in sicurezza, eseguito sulla viabilità consortile denominata “Casette di Mota”;
- di liquidare alla ditta Artigiana Asfalti S.r.l. la somma a saldo dei lavori pari ad € 7.910,44 tutto compreso, come riportato nel conto finale redatto dal tecnico, Geom. Gianni Rossi;
- di liquidare al Geom. Gianni Rossi la somma di € 1.575,00, quale compenso per l'incarico di progettazione, Direttore Lavori e Responsabile unico del Procedimento;



pag. 3

segue dl 27/2023

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Presidente
Alessandro Bracciali

COSTRAVI
Consorzio Strade Vicinali
Comune di Grosseto

CoSTRAVi

Consorzio Strade Vicinali

Sede Legale Via Papa Giovanni XXIII 13B
Sede Amministrativa Via Civitella Paganico 2
58100 Grosseto – Tel e Fax 0564 488838
C.F. 92020150535
segreteria@stradevicinali.it
www.stradevicinali.it



CITTÀ DI GROSSETO

Co.Str.Vi.
Consorzio Strade Vicinali del Comune di Grosseto

Provincia di Grosseto (GR)

Lavori di: **intervento di manutenzione messa in sicurezza strada consortile Casette di Mota**
Impresa: **Artigiana Asfalti S.r.l.**
Delibera affidamento: **Deliberazione CDA n. 4 del 31-01-2023**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto dal tecnico incaricato, **Geom. Gianni Rossi**, approvato dal Co.Str.Vi. in data **20-01-2023** con **Verbale Comitato Esecutivo n. 1** per l'importo complessivo di € **8.144,50** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto :

1) a misura	€ []	di cui € []	per l'attuazione dei piani di sicurezza
2) a corpo	€ 8.144,50	di cui € 237,22	per l'attuazione dei piani di sicurezza
3) in economia	€ []	di cui € []	per l'attuazione dei piani di sicurezza
Sommano	€ 8.144,50	di cui € 237,22	per l'attuazione dei piani di sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) per lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto)	€ []
2) per rilievi, accertamenti e indagini	€ []
3) per allacciamenti ai pubblici servizi	€ []
4) per Imprevisti	€ 745,22
5) per acquisizione aree o immobili	€ []
6) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 1.577,00
7) spese per attività di consulenza o di supporto	€ []
8) eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ []
9) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ []
10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ []
11) I.V.A ed eventuali altre imposte	€ 1.791,79

Sommano € **4.114,01**

Totale € **12.258,51**

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con procedura semplificata (richiesta di offerta alle ditte inserite nell'elenco degli operatori economici fiduciari) il **30-01-2023** rimase aggiudicataria l'Impresa **Artigiana Asfalti S.r.l.** con sede in **Rispescia, Via Indipendenza 14/A** per l'importo complessivo di € **7.910,44** (tutto compreso) a seguito del ribasso del **21,00 %** sull'importo a base d'asta di € **7.907,28** (escluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

PROT. N. 20230058E del 22-06-2023

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data **31-01-2023** ed allegato alla delibera di aggiudicazione, per l'importo complessivo di € **7.910,44**.

Perizia di variante e suppletiva:

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate sono stati ordinati dal Direttore dei Lavori alcuni interventi suppletivi per l'importo complessivo, ed al lordo del ribasso d'asta, di € _____ così distinti

A) Lavori a base d'appalto :

- | | | | |
|----------------|-----------|------------------|---|
| 1) a misura | € [_____] | di cui € [_____] | per l'attuazione dei piani di sicurezza |
| 2) a corpo | € [_____] | di cui € [_____] | per l'attuazione dei piani di sicurezza |
| 3) in economia | € [_____] | di cui € [_____] | per l'attuazione dei piani di sicurezza |
| Sommano | € [_____] | € [_____] | |

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- | | |
|---|-----------|
| 1) per lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto) | € [_____] |
| 2) per rilievi, accertamenti e indagini | € [_____] |
| 3) per allacciamenti ai pubblici servizi | € [_____] |
| 4) per Imprevisti | € [_____] |
| 5) per acquisizione aree o immobili | € [_____] |
| 6) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti | € [_____] |
| 7) spese per attività di consulenza o di supporto | € [_____] |
| 8) eventuali spese per commissioni giudicatrici | € [_____] |
| 9) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € [_____] |
| 10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € [_____] |
| 11) I.V.A ed eventuali altre imposte | € _____ |

Sommano

€

Totale

€

Contratto suppletivo:

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti è stata ordinata alla ditte esecutrice con

Spesa autorizzata per i lavori (le cifre riportate sono da intendersi IVA esclusa):

La spesa autorizzata per i lavori risulta di netti € **7.907,28** (al lordo del ribasso d'asta offerto in sede di gara) così distinte:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) per il contratto principale | € | 7.907,28 |
| b) per il contratto suppletivo | € | 0,00 |
| c) Totale spesa autorizzata per i lavori | € | 7.907,28 |

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte da **Geom. Gianni Rossi**

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal **Geom. Gianni Rossi**

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data **26.05.2023**, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data **27.04.2023** e pertanto in tempo utile.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate rientrano nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale (le cifre riportate sono da intendersi IVA esclusa):

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data **26.05.2023** e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 7.907,28
- A dedurre il ribasso d'asta del 21,00% su € 7.907,28	€ 1.660,53
Restano nette	€ 6.246,75
- Importo anticipazioni	€ -
- A dedurre gli accanti corrisposti all'impresa per complessive	€ -
- Per penali applicate	€ -
- Per lavorazioni non eseguite (come concordato)	€ -
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 6.246,75

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa (le cifre riportate sono da intendersi IVA esclusa):

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 7.907,28
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 6.246,75
con una minore spesa di	€ 1.660,53

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il/nei giorno/i **26.05.2023** e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

1) Geom. Gianni Rossi - Responsabile del Procedimento

2) Geom. Luca Brandini - Rappresentante dell'impresa Esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

(computo metrico allegato al presente documento)

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro

regolare contabilizzazione ed in particolare l'impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- che sul conto finale è stata applicata la penale di € -;
- che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 6.246,75 è inferiore alle somme autorizzate (€ 7.907,28) per € 1.660,53;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di **manutenzione ordinaria strada consortile Spergolaia** eseguiti dall'Impresa **Artigiana Asfalti S.r.l.** con sede in **Rispescia, Via Indipendenza 14/A**, per conto del **Consorzio Strade Vicinali del Comune di Grosseto** in base al contratto, allegato alla **deliberazione di affidamento n. 4 del 31-01-2023**, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare dei lavori da conto finale	€ 6.246,75
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 237,22
- Sommano	€ 6.483,97
- IVA 22% su € 6.483,97	€ 1.426,47
- Totale	€ 7.910,44

Pertanto il credito dell'Impresa ascende in € **7.910,44** tutto compreso (diconsi euro **settemilanovecentodieci /44**) che possono essere corrisposte all'Impresa **Artigiana Asfalti S.r.l.** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Grosseto li, 26.05.2023

L'APPALTATORE
Artigiana Asfalti S.r.l.

(Sig. Roberto Bonguerrieri)

ARTIGIANA ASFALTI SRL
Via Indipendenza 14/A - 58100 Rispescia (GR)
P.IVA/C.F. 00 987 116 535
Tel / Fax 0564 405949
E.mail: info@artianaasfalti.it



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Gianni Rossi




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Gianni Rossi



SERVIZIO MANUTENZIONI

COMUNE DI GROSSETO

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADALE RIPRISTINO DI
ATTRAVERSAMENTO STRADALE - STRADA VICINALE
CONSORZIATA N° 80 CASSETTE DI MOTA 2


COMPUTO METRICO

ELABORATO

4

data: gennaio 2023

Il Progettista
Geom. Gianni Rossi



Il R.U.P.
Geom. Gianni Rossi



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**COMUNE DI GROSSETO - LOC. MOTA di ROSELLE
STRADA VICINALE N° 80 CASSETTE DI MOTA 2**

LAVORO

**OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RIPRISTINO DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE**

Nr.	Descrizione	Quantità	Importo Unitario	Importo Totale
1)TOS23_ 04.A04.008.001	Ripulitura di fossa di scolo a sezione trapezoidale con scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50.	mc. 100,00	€/mc. 4,84	€. 484,00
2)TOS23_ 04.A04.009.002	Ripulitura mista di terreno e materiale da costruzione di attraversamento stradale, formazione del piano di posa con scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00.	mc. 18,00	€/mc. 12,13	€. 218,34
3)TOS23_ 04.F06.008.006	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, diam. est. 630.	ml. 12,00	€/ml. 321,20	€. 3.854,40
4)TOS23_ 01.B04.007.002	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4.	mc. 7,50	€/mc. 191,97	€. 1.439,78
5)TOS23_ 01.B03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore, rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 12 mm, maglia 20x20.	kg. 355,20	€/kg. 2,76	€. 980,35
6)TOS23_ 05.A09.010.001	Riempimento del cavo con materiale inerte opportunamente costipato realizzato con mezzi meccanici.	mc. 13,00	€/mc. 71,57	€. 930,41
7)	Oneri per la sicurezza afferenti l'impresa non soggetti al ribasso, in ragione del 3% su voci 1-2-3-4-5-6 per €. 7.907,28.			€. 237,22
T O T A L E				€. 8.144,50

Data: 03 gennaio 2023

Geom. Gianni Rossi

